

Seguiment execució propostes PAM 2018

Nom de l'actuació		
CONSTRUCCIÓ D'UN PIPICAN AL BARRI DE SANT LLORENÇ		
Descripció		
<p>Sant Llorenç compta amb una gran quantitat d'animals de companyia i més concretament de gossos. Seria necessari un espai on els animals i els seus propietaris poguessin estar tranquils durant l'hora del passeig, que permeti mantenir la resta de l'entorn públic net d'excrements i alhora dóna seguretat als que tenen gossos, com els que no.</p>		
Àrea responsable		
Territori i Sostenibilitat		
Servei responsable		
Projectes i Obres		
Actuacions projectades		
<p>Aquesta proposta està en concordança amb les actuacions que s'estan executant amb l'objectiu de que la ciutat disposi de suficients zones de lliure circulació de gossos (Acord JGL 02/03/2018)</p>		
Actuacions realitzades		
<p>El dia 11 d'octubre de 2018 es va iniciar l'expedient de licitació, que a 31 de desembre encara s'estava tramitant, pendent d'adjudicació.</p>		
Cost previst d'execució	Cost real d'execució	Any pressupostari
60.000,00 €		2019
Previsió d'execució		
<p>Execució segons projecte, durant el segon semestre de 2019. El termini previst d'execució de l'obra és de dos mesos, a comptar a partir del dia en que es signi l'acta de replanteig, ja en el 2019.</p>		
Altra informació relacionada		

Data actualització: Gener 2019
Propera actualització: Juliol 2019