

Seguiment execució propostes PAM 2017

Nom de l'actuació		
CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP POLIVALENT A LES FONTS (RUGBY I FUTBOL)		
Descripció		
<p>Construcció d'un nou camp poliesportiu vàlid per realitzar competicions de Rugby i Futbol a Les Fonts, amb gespa artificial, amb la corresponent construcció de vestidors i serveis complementaris necessaris per a la realització de les activitats.</p>		
Àrea responsable		
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat		
Servei responsable		
Esports		
Actuacions realitzades		
<p>Amb data 26 de febrer de 2018, es signa un conveni amb la Federació Catalana de Rugby per a la concessió de 243.800,00 euros. Aquest import, anirà carregat al pressupost municipal del 2017. L'objectiu d'aquest, és que la Federació Catalana de Rugby es faci càrrec de la execució de la primera fase del projecte (moviment de terres, tancament d'espais i d'altres actuacions previstes).</p> <p>El pressupost municipal de l'any 2019, preveu l'assignació econòmica de 700.000,00 euros per executar la segona fase (paviments, instal·lacions, urbanització interior i d'altres actuacions).</p> <p>S'ha realitzat el lliurament i presentació del projecte executiu durant el mes de juliol 2018. A partir de la presentació i realització dels tràmits de validació i llicència, la Federació Catalana de Rugby, entitat promotora de l'actuació, ha iniciat els tràmits de licitació i adjudicació amb l'objectiu d'iniciar les obres de la 1a. Fase , amb la disposició dels 243.800,00 euros , durant el primer trimestre de 2019</p> <p>La Generalitat de Catalunya, que ha de finançar part important del projecte (gespa artificial i vestidors) mitjançant subvenció a la Federació Catalana de Rugby, te prevista la concessió del ajut amb càrrec al pressupost del 2019</p>		
Cost previst d'execució	Cost real d'execució	Pressupost
1.950.000,00 € (*)		2017: 243.800,00 € 2019: 700.000,00 €
Previsió d'execució		
La Federació Catalana de Rugby està en procés de licitació de les obres. La previsió per l'adjudicació de les obres és: febrer de 2019. Inici d'execució de les obres: primer trimestre 2019		
Altra informació relacionada		
(*) L'Ajuntament aporta el 50% de l'execució del projecte i la resta la Federació Catalana de Rugby.		

Data actualització: Gener 2019
Propera actualització: Juliol 2019