

Seguiment execució propostes PAM 2017

Nom de l'actuació
CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP POLIVALENT A LES FONTS (RUGBY I FUTBOL)
Descripció
Construcció d'un nou camp poliesportiu vàlid per realitzar competicions de Rugby i Futbol a Les Fonts, amb gespa artificial, amb la corresponent construcció de vestidors i serveis complementaris necessaris per a la realització de les activitats.
Àrea responsable
Projecció de la Ciutat
Servei responsable
Esports
Actuacions realitzades
Any 2018 Amb data 26 de febrer de 2018, se signa un conveni amb la Federació Catalana de Rugby per a la concessió de 243.800,00 euros. Aquest import anirà carregat al pressupost municipal del 2017. L'objectiu d'aquest és que la Federació Catalana de Rugby es faci càrrec de l'execució de la primera fase del projecte (moviment de terres, tancament d'espais i d'altres actuacions previstes).
Any 2019 En el pressupost municipal de l'any 2019, es va formalitzar l'assignació econòmica de 700.000,00 euros per executar la segona fase (paviments, instal·lacions, urbanització interior i d'altres actuacions) mitjançant conveni amb la Federació Catalana de Rugby.
Any 2020 A partir de la presentació i realització dels tràmits de validació i llicència, la Federació Catalana de Rugby, entitat promotora de l'actuació, va adjudicar les obres de la 1a i 2a Fase, amb la disposició dels 243.800,00 i 700.000 euros. Les obres d'execució de la 1 ^a i 2 ^a fase van finalitzar el mes de desembre de 2020
Any 2021 La Generalitat de Catalunya, que havia de finançar part important del projecte (gespa artificial i vestidors) mitjançant ajuts a l'Ajuntament, no ha concretat les seves aportacions i per aquest motiu i vista la necessitat de disposar de la operativitat i utilització urgent del nou equipament, l'Ajuntament ha dotat partida en el pressupost 2021 per executar la 3 ^a fase del projecte (instal·lació de gespa artificial i mobiliari esportiu) S'han executat les obres per la instal·lació de la gespa artificial i el mobiliari esportiu S'han executat obres per la cimentació i la instal·lació de mòduls de vestidors, lavabos i serveis complementaris S'ha realitzat un contracte de lloguer dels mòduls de vestidors, lavabos i serveis complementaris
Any 2023 Reunió amb Aleix Villatoro Director del Consell Català de l'Esport per reclamar l'import per a la 4 ^a Fase del projecte. La resposta ha estat que no disposen de recursos en aquest moment per a fer front a la despesa

d'execució.

Cost previst d'execució	Cost real d'execució	Pressupost
1.950.000,00 Euros, amb 50% d'aportació municipal	Aportació Municipal 2017: 243.800,00 Euros 1 ^a . fase 2019: 700.000,00 Euros 2 ^a . fase 2021: 325.000,00 Euros 3 ^a . fase 2021: 76.000,00 Euros (cimentació mòduls) 2021-22:67.760,00 Euros Lloguer mòduls 2023: 46.464€ lloguer de mòduls	Aportació municipal: 2017: 243.800,00 Euros 1 ^a . fase 2019: 700.000,00 Euros 2 ^a . fase 2021: 349.000,00 Euros 3 ^a . fase 2021: 85.000,00 Euros (cimentació mòduls) 2021-22:67.760,00 Euros Lloguer mòduls 2023: 46.464€ lloguer de mòduls
Previsió d'execució		
Resta pendent que la Generalitat de Catalunya executi el compromís per a la finalització de la quarta i darrera fase, amb la construcció de l'edifici de vestidors i serveis.		
Altra informació relacionada		

Data actualització: Juliol de 2024
Propera actualització: Febrer de 2025