

## Seguiment execució propostes PAM 2017

<b>Nom de l'actuació</b>		
COBERTA PISTA EXTERIOR CAN JOFRESA I PAVIMENT PARKING		
<b>Descripció</b>		
<p>Pavimentació espai actual de terra d'aparcaments de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa per millorar les condicions d'us del espai i per acotar el nombre de places d'aparcament regulant la circulació interior del espai.</p> <p>Cobertura de la pista poliesportiva descoberta ubicada al costat del pavelló cobert per tal de millorar les condicions de la pràctica esportiva en atenció al dèficit d'espais poliesportius coberts de la ciutat.</p>		
<b>Àrea responsable</b>		
Territori i Sostenibilitat		
<b>Servei responsable</b>		
Projectes i Obres/Esports		
<b>Actuacions realitzades</b>		
<p>El 23 de juliol de 2018 van començar les obres de pavimentació de l'aparcament, adjudicades a l'empresa Hercal Diggers, SL. La durada d'aquestes va ser de dos mesos, i van acabar el 24 de setembre.</p> <p>L'empresa 080 Arquitectura, SLP està redactant el projecte bàsic i executiu i l'assistència tècnica en la direcció d'obra per a la construcció de la coberta. Aquests treballs van començar el mes de setembre i es preveu que estiguin enllestits a finals del mes de gener de 2019 o a principis de febrer.</p>		
<b>Cost previst d'execució</b>	<b>Cost real d'execució</b>	<b>Pressupost</b>
Pavimentació espai aparcament 293.089,50€ Redacció projecte cobriment pista exterior 70.000,00€ Direcció facultativa 56.000 € Projecte executiu 1.100.000€	207.933,18 € adjudicació paviment espai aparcament 51.183,00 € adjudicació redacció projecte cobriment pista exterior	<b>2019</b>
<b>Previsió d'execució</b>		
Un cop aprovat el projecte i realitzat el tràmit d'exposició pública, es podria iniciar la licitació de les obres cap al mes de març de 2019 i disposar de l'adjudicatari el quart trimestre del 2019. També s'ha de licitar la direcció d'Obra.		
<b>Altra informació relacionada</b>		

**Data actualització: Gener 2019**  
**Propera actualització: Juliol 2019**