

Seguiment execució propostes PAM 2018

| |
|---|
| Nom de l'actuació |
| LOCALS PER ACTIVITATS EDUCATIVES I DE LLEURE INFANTIL, JUVENIL I FAMILIAR CONSTRUÏTS AMB CONTENIDORS DE VAIXELL RECICLATS |
| Descripció |
| <p>El Centre d'Esplai Tremola va demanar la construcció d'uns locals adequats per poder albergar les activitats que realitzen amb infants, joves i famílies del Districte 2.2.</p> <p>Una construcció realitzada amb contenidors de vaixell reciclats, amb criteris de sostenibilitat, eficient energèticament, i amb una perspectiva innovadora i totalment educativa. Es construeix en molt poc temps, és econòmic, i tindria un impacte visual molt positiu.</p> |
| Àrea responsable |
| Serveis Generals i Govern Obert |
| Servei responsable |
| Servei d'Estructura Territorial |
| Actuacions projectades |
| Encomanar als serveis tècnics municipals que, amb diàleg amb les persones i/o entitats proposants, elaborin en un termini màxim de tres mesos un informe per la Junta de Govern sobre possibles solucions alternatives a les proposades. (acord JGL de 02/03/2018) |
| Actuacions realitzades |
| <p>Els tècnics de l'Àrea 1 van valorar el cost de construcció d'un espai per realitzar les activitats del Centre d'Esplai Tremola, amb contenidors de vaixell reciclats, i van concloure que aquest cost podria ser tant o més costós que fer-ho amb construcció tradicional.</p> <p>Així mateix, vist que l'espai per la ubicació d'aquesta nova construcció havia de ser al costat de l'actual casal cívic municipal de Montserrat-Torresana-Vilardell, es va proposar canviar la proposta inicial de contenidors de vaixell reciclats, per estudiar la possibilitat d'ampliar l'actual casal de Montserrat-Torresana-Vilardell, definint, també, si el nou edifici havia d'estar vinculat al casal actual, o per contra, havia de funcionar autònomament.</p> <p>Aquesta modificació de la proposta es va comunicar als responsables del centre d'esplai, per la seva valoració i validació, i es va acceptar.</p> <p>En aquest sentit es van realitzar diverses visites al casal amb tècnics del servei de Projectes i Obres, per estudiar la possibilitat d'ampliació del casal, tenint en compte les necessitats de l'esplai, l'edifici actual i l'entorn.</p> <p>D'aquestes visites va sortir una primera proposta d'ampliació i ubicació, que es va entregar als Responsables del Centre d'Esplai per a la seva valoració. En data 27 de novembre el representant de l'Esplai va enviar un correu electrònic comunicant que l'Esplai Tremola donava suport a la proposta de l'Ajuntament de Terrassa, d'ampliar el Casal Cívic del districte en substitució de la proposta presentada per l'Esplai Tremola al PAM 2017. L'actuació es troba pendent d'assignació de recursos al pressupost municipal.</p> <p>Amb el canvi de govern municipal (maig 2019), hi hagut un canvi d'orientació política, i s'ha tornat a l'inici. Ja s'ha comunicat a l'entitat que donat que el mercat dels contenidors ha evolucionat molt, i s'han modificat els preus de forma important, s'estudiarà tècnicament i pressupostàriament què costaria ara i què suposaria, construir els contenidors inicials.</p> |

| Cost previst d'execució | Cost real d'execució | Any pressupostari |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | |
| Previsió d'execució | | |
| | | |
| Altra informació relacionada | | |
| | | |

Data actualització: Juliol 2020
Propera actualització: Gener 2021