

Seguiment execució propostes PAM 2017

Nom de l'actuació
COBERTA PISTA EXTERIOR CAN JOFRESA I PAVIMENT PARKING
Descripció
<p>Pavimentació de l'espai actual de terra d'aparcaments de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa per millorar les condicions d'ús de l'espai i per acotar el nombre de places d'aparcament, regulant la circulació interior de l'espai.</p> <p>Cobriments de la pista poliesportiva descoberta ubicada al costat del pavelló per tal de millorar les condicions de la pràctica esportiva, en atenció al dèficit d'espais poliesportius coberts de la ciutat.</p>
Àrea responsable
Projecció de la Ciutat
Servei responsable
Esports/Projectes i obres
Actuacions realitzades
Any 2018 Redacció del projecte tècnic de pavimentació de l'espai d'aparcament. Obra licitada i adjudicada. Expedient, ECAS- 7481/2017 Obra executada al setembre de 2018
Any 2019 Licitació per a l'encàrrec de redacció del projecte tècnic del cobriment de la pista exterior. Finalització del contracte de redacció del projecte al gener de 2019. Projecte aprovat per la junta de govern al juliol de 2019.
Any 2021 Inici de les obres al mes de novembre de 2021 Previsió finalització desembre de 2022
Any 2022 Modificació de projecte. Augment de la despesa d'execució per un valor estimat de 314.302,34 €, IVA inclòs Al juny de 2022 l'adjudicatari de les obres de cobriment de la pista poliesportiva de Can Jofresa presenta renúncia al contracte, per tant, cal procedir a licitar les obres de nou.
Any 2023 Febrer: projecte en procés licitació Juliol: Inici de les obres Desembre: cimentació i fonaments de l'estructura
Any 2024 Juliol: finalització interiors i material esportiu Agost: col·locació paviment esportiu Setembre: Inici activitat

Cost previst d'execució	Cost real d'execució	Pressupost
Pavimentació espai aparcament: 293.089,50 Euros Redacció projecte cobriment pista exterior: 70.000,00 Euros Execució projecte 1.799.407,00	Pavimentació espai aparcament: 207.933,18€ Redacció projecte cobriment pista exterior: 51.183,00 Euros Execució obra cobriment pista: 2.369.256,18€ Previsió amb la modificació inclosa	 2017-2018 2023-2024 execució projecte
Previsió d'execució		
<i>Previsió finalització col·locació paviment esportiu agost 2024</i>		
Altra informació relacionada		

Data actualització: Juliol de 2024
Propera actualització: Febrer de 2025