

## Seguiment execució propostes PAM 2017

<b>Nom de l'actuació</b>		
ADEQUACIÓ CENTRE OBERT GRUP COLÒNIES DE CA N'ANGLADA		
<b>Descripció</b>		
<p>Actuació per a la millora de la protecció contra incendis i supressió de barreres arquitectòniques. Adequació de les instal·lacions del centre obert Grup colònies de Ca n'Anglada, per assolir la normativa actual.</p> <p>Per poder donar resposta al projecte del centre obert Grup colònies de Ca n'Anglada, s'han d'adequar les instal·lacions a la normativa actual, i a la millora del benestar del infants i joves.</p> <p>Les actuacions en general abasten treballs de ram de paleta, modificació de tancaments i divisòries, rampes, paviments, cobertes i equipaments.</p>		
<b>Àrea responsable</b>		
Drets Socials i Serveis a les Persones		
<b>Servei responsable</b>		
Serveis Socials		
<b>Actuacions realitzades</b>		
L'actuació es concreta mitjançant un conveni de col·laboració amb l'entitat Bisbat de Terrassa com a propietària del local que es va aprovar a la Junta de Govern el 21 de setembre de 2018 i es va signar el 8 d'octubre de 2018.		
<b>Cost previst d'execució</b>	<b>Cost real d'execució</b>	<b>Pressupost</b>
180.000,00€	180.000,00€	2017
<b>Previsió d'execució</b>		
<p>L'execució material de l'actuació, d'acord amb el conveni, correspon a la propietat del local objecte de la reforma.</p> <p>El termini d'execució es preveu de 6 mesos a partir de la data d'inici de les obres.</p>		
<b>Altra informació relacionada</b>		

Data actualització: Gener 2019  
Propera actualització: Juliol 2019