

Seguiment execució propostes PAM 2018

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Nom de l'actuació | | |
| PROJECTE PEL COBRIMENT PISCINA DEL PLA DE BON AIRE | | |
| Descripció | | |
| <p>Sol·licitem la cobertura de la piscina del Poliesportiu del Bon Aire, la seva climatització i sala de màquines, per poder fer-ne una utilització tots els dies de l'any i no únicament en la temporada d'estiu.</p> <p>A Terrassa hi ha una manca de piscines cobertes (cens d'instal·lacions esportives de la Generalitat) i proposem baixar aquest dèficit i també dotar d'aquest servei a un barri en expansió. El Club de Natació Terrassa, estaria disposat a assumir les despeses de personal, consum i manteniment.</p> | | |
| Àrea responsable | | |
| Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat | | |
| Servei responsable | | |
| Esports | | |
| Actuacions projectades | | |
| <p><u>Redacció del projecte</u>, amb l'objectiu que un cop redactat el projecte, l'entitat gestora de l'actual equipament cerqui recursos per la seva construcció.</p> <p>Tenint en compte el Pla d'equipaments esportius vigent i els criteris que s'estan determinant en el nou Pla en fase d'elaboració, la proposta va en la línia de completar la xarxa d'equipaments esportius de la ciutat. Per aquest motiu s'encomana als serveis tècnics municipals, amb diàleg les persones i/o entitats proposants, l'elaboració dels plecs tècnics i administratius per a la posterior licitació de la redacció del projecte. (Acord JGL 02/03/2018)</p> | | |
| Actuacions realitzades | | |
| Reunions amb l'entitat que va presentar proposta (Club Natació Terrassa) per concretar detalls per el Plec de condicions tècniques per l'encàrrec extern de redacció de projecte | | |
| Cost previst d'execució | Cost real d'execució | Any pressupostari |
| Redacció projecte: 80.000,00 € | | 2019 |
| Previsió d'execució | | |
| Inici de l'expedient de licitació per la redacció externa del projecte durant el segon trimestre de 2019 | | |
| Altra informació relacionada | | |
| | | |

Data actualització: Gener 2019
Propera actualització: Juliol 2019