

## Seguiment execució propostes PAM 2018

| Nom de l'actuació   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| REPARACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PASSAREL·LA SOBRE LA RIERA DE LES ARENES  |   |                   |
| Descripció  |   |                   |
| Es refereix a la passarel·la de vianants de la Riera de Les Arenes a l'alçada dels barris de Sant Llorenç i amb el de Sant Pere Nord. Va ser construïda a la dècada dels 70 i no es tenien en compte criteris d'accessibilitat universal. Per poder accedir a aquesta passarel·la és necessari passar per una rampa de gran inclinació que supera el % fixat per normativa vigent.  |   |                   |
| Àrea responsable  |   |                   |
| Àrea de Territori i Sostenibilitat  |   |                   |
| Servei responsable  |   |                   |
| Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana  |   |                   |
| Actuacions projectades  |   |                   |
| <b>Execució del projecte.</b> Millora de l'accés a la passarel·la per a persones amb mobilitat reduïda incloent la rehabilitació de l'estructura de pas (Acord JGL 02/03/2018).   |   |                   |
| Actuacions realitzades  |   |                   |
| La memòria valorada del projecte de reparació està aprovada definitivament. COAP 65/2018.   |   |                   |
| Cost previst d'execució   | Cost real d'execució (import d'adjudicació obres) | Any pressupostari |
| 260.981,50€   | 243.698,73 €                                      | 2024              |
| Previsió d'execució   |   |                   |
| <p>A més de la millora de l'accessibilitat de les rampes, incorpora la rehabilitació de baranes, paviments i estructura de la passarel·la, per adequar-la als requeriments normatius actuals.</p> <p><u>Actualització gener 2023:</u><br/>S'ha presentat el projecte per optar a subvenció, dintre de la convocatòria del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del MITMA. Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.</p> <p><a href="https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/16/6746500/APOB_1431_2023_STLLOREN%C3%87.pdf/5fa5137-33c4-469f-b2e6-31b673b84164">https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/16/6746500/APOB_1431_2023_STLLOREN%C3%87.pdf/5fa5137-33c4-469f-b2e6-31b673b84164</a></p> <p>Actualment s'està pendent de conèixer si serà acceptada la subvenció.</p> |   |                   |

Actualització juliol 2023:

Actualment en licitació, per execució durant el 2024, enquadrat en el projecte next2 i subvencionada parcialment per fons europeus.

Actualització juliol 2024:

Actualment en fase d'execució de les obres, que es van iniciar el 17 de juny de 2024 i tenen una durada prevista de 3,5 mesos. Està subvencionada parcialment per fons europeus.

**Altra informació relacionada**

**Data actualització: Juliol 2024**  
**Propera actualització: Febrer 2025**